

Дополнение к чек-листу пусковой комиссии

№	Проверяемый параметр	Да	Нет	Н/П	Примечание
1	Проверка мест резьбовых соединений ВБТ и переводника на отсутствие сварных швов	☐	☐	☐	Визуальный контроль. При обнаружении сварки — ВБТ к эксплуатации не допускается
2	Проверка ствола вертлюга на отсутствие сварных соединений с переводником	☐	☐	☐	Визуальный контроль. При обнаружении следов приварки — вертлюг к эксплуатации не допускается
3	Наличие отводных крючков (спецкрючков) в бригаде в требуемом количестве (не менее 2 шт.)	☐	☐	☐	Визуальный осмотр на отсутствие деформаций и трещин
4	Исправность спецкрючков (отсутствие деформаций, трещин)	☐	☐	☐	Визуальный контроль перед сменой
5	Соответствие занимаемой должности работника квалификационному удостоверению и пропуску	☐	☐	☐	Сравнение приказа о составе бригады с удостоверениями
6	Соответствие стажа работников требованиям ТЗ к договору	☐	☐	☐	ТЗ
7	Наличие в наряде-допуске мероприятий по безопасному монтажу ВБТ с применением спецкрючков	☐	☐	☐	Проверка НД

8	Наличие в реестре рисков сценария «падение вставки №3 при монтаже ВБТ»	☐	☐	☐	Проверка реестра рисков
9	Полнота состава пусковой комиссии	☐	☐	☐	Приказ о порядке проведения пусковых комиссий бригад капитального и текущего ремонта и освоения скважин на объектах АО «Томскнефть» ВНК
10	Исправность направляющего желоба на беговой дорожке приёмных мостков	☐	☐	☐	Паспорт на ПМ
11	Наличие и исправность подставки-«козелка»	☐	☐	☐	Закреплена, регулируется по высоте
12	Состояние штропа вертлюга и предохранительной защёлки зева крюка крюкоблока	☐	☐	☐	Визуальный осмотр перед началом работ с ВБТ
13	Наличие действующего паспорта вертлюга и отметок о ТО (не более 200 ч или 3 года)	☐	☐	☐	Проверка документации
14	Момент вращения ствола вертлюга в пределах 125...175 Н·м (плавное вращение без заеданий)	☐	☐	☐	Проверка перед началом работ
15	Осовой люфт вертлюга в пределах 0,15...0,3 мм	☐	☐	☐	Проверка перед началом работ

16	Отсутствие утечек масла и прорыва рабочей жидкости через уплотнения вертлюга	☐	☐	☐	Визуальный осмотр
----	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------